

<b>Información General</b>	
<b>Nombre Estudiante</b>	Edwar Augusto Garcia Joya
<b>Tutor Empresa</b>	Campo Elías Barrera
<b>Nombre Empresa</b>	Constructora El Tikal
<b>Título Pasantía Empresarial</b>	Apoyo en supervisión de obra en el desarrollo de proyectos de la constructora “Tikal” en Duitama, Boyacá
<b>Facultad</b>	Ingeniería Civil


<b>No</b>	<b>Fecha</b>	<b>Actividades</b>	<b>Evidencia</b>
1	01-08-2022	Supervisión de preparación para placa (camillaje) en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
2	02-08-2022	Supervisión de preparación para placa (camillaje) en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
3	02-08-2022	Implantación de tubería eléctrica de segundo (2) piso en el edificio “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
4	03-08-2022	Puesta de aceros para creación de placa de sexto (6) piso en el edificio “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	

5	04-08-2022	Puesta de aceros para creación de placa de sexto (6) piso en el edificio “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
6	04-08-2022	Creación de “S” para viga riostra en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
7	06-08-2022	Puesta de aligeramiento para creación de placa de sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
8	06-08-2022	Actividad de fundición de placa del sexto (6) piso del edificio “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
9	08-08-2022	Puesta de camillas para creación de escalera del quinto (5) piso al sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	






10	08-08-2022	Supervisión de subida de material de mampostería confinada en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
11	09-08-2022	Supervisión de subida de material de agregados para concreto en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
12	09-08-2022	Supervisión de creación de muros externos de escalera del quinto (5) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
13	10-08-2022	Impuesta de aceros para escalera del quinto (5) piso a sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	

14	10-08-2022	Fundición de Escalera del quinto (5) piso a sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
15	11-08-2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amarre de flejes de columnas del sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá</li> <li>• Encofrado de dos columnas principales del sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá</li> </ul>	
16	12-08-2022	Continuación en las columnas de sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
17	13-08-2022	Continuación en la elaboración de columnas de sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	



18	15-08-2022	Recolección de material (grava y arena) y desencoframiento de columnas en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
19	16-08-2022	Desencofrado de columnas externas del sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
20	16-08-2022	Supervisión de creación de muro externo del sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
21	17-08-2022	Supervisión de preparación para placa (camillaje) para tanques de reserva en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
22	18-08-2022	Impuesta de aceros para placa de tanques en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	






23	18-08-2022	Supervisión en la subida de material (grava, arena, cemento) en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
24	19-08-2022	Elaboración de placa de tanques de reserva en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
24	20-08-2022	Supervisión en la construcción de muros externos del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
25	22-08-2022	Supervisión de descimbrado de camillas y paralelas de la placa del quinto (5) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	






26	22-08-2022	Recolección y acopio de material retirado (camillas, chaflanes y parales) del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
27	23-08-2022	Preparación de material para construcción de muros de sexto (6) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
27	23-08-2022	Construcción de muro externo del sexto (6) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
28	24-08-2022	Continuación en la construcción de muro externo e interno del sexto (6) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
29	24-08-2022	Impuesta de aceros para viga riostra del sexto (6) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	





30	25-08-2022	Creación de viga de amarre para la placa de tanques en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
31	25-08-2022	Supervisión en construcción de muros de fachada en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
32	26-08-2022	Instalaciones eléctricas en el cuarto (4) piso y quinto (5) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
33	27-08-2022	Supervisión en construcción de muros divisorios del quinto (5) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
34	29-08-2022	Supervisión en construcción de muros divisorios del sexto (6) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
35	30-08-2022	Supervisión en construcción de muros divisorios del sexto (6) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	







36	30-08-2022	Supervisión en el cerramiento del predio en donde se ubica el proyecto. en la ciudad de Duitama, Boyacá	
37	31-08-2022	Supervisión de subida de material para construcción de muros divisorios del quinto (5) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
38	31-08-2022	Supervisión de instalaciones eléctricas en el cuarto (4) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
38	01-09-2022	Supervisión de instalación hidrosanitaria (potable) en el cuarto (4) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
39	02-09-2022	Supervisión de amarre de aceros para viga corona en el sexto (6) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	

40	02-09-2022	Supervisión en la construcción de viga corona en el sexto (6) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
41	03-09-2022	Supervisión de limpieza de escaleras de acceso del primer (1) piso al sexto (6) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
42	03-09-2022	Supervisión de la construcción de muros en el quinto (5) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
43	05-09-2022	Supervisión en la creación de viga de amarre para muro de antepecho del sexto (6) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
44	06-09-2022	Supervisión en la impuesta de pañete de las escaleras del primer (1) piso al segundo (2) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	





45	07-09-2022	Supervisión en la impuesta de pañete de las escaleras del segundo (2) piso al tercer (3) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
46	08-09-2022	Supervisión en la impuesta de pañete de las escaleras del tercer (3) piso al cuarto (4) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
47	08-09-2022	Supervisión en la aplicación de sobre piso del segundo piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
48	09-09-2022	Supervisión en la impuesta de pañete de las escaleras cuarto (4) piso al quinto (5) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
49	10-09-2022	Supervisión en el afinado de pañete de techos del cuarto (4) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	

50	12-09-2022	Supervisión de aplicación de pañete y primeras dos capas de pintura en el segundo (2) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
51	13-09-2022	Supervisión en la impuesta de pañete del borde interno de la pared del sexto (6) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
52	14-09-2022	Supervisión en impuesta y afinado de pañete sobre viga de amarre en la escalera del cuarto (4) al quinto (5) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
53	15-09-2022	Supervisión y apoyo en subida de material (muro de mampostería) al quinto (5) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	



54	16-09-2022	Supervisión de descimbrado de la viga corona en el sexto (6) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
55	16-09-2022	Limpieza de material descimbrado (sacar puntillas de la madera) en el ítem anterior	
56	17-09-2022	Limpieza del primer (1) piso del proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
57	17-09-2022	Supervisión en construcción de maestras para aplicar sobre piso a la escalera del primer (1) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	

58	19-09-2022	Supervisión de la puesta de camilla para la construcción de escalera interna del quinto (5) piso al sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
59	20-09-2022	Supervisión de ensamblaje de andamio para construcción de fachada en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
60	21-09-2022	Supervisión de la aplicación de yeso en techos del primer (1) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
61	21-09-2022	Supervisión de la adecuación de fachada (Nivelación de superficie y eliminación de excesos) en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	





62	22-09-2022	Supervisión de aplicación de pañete de fachada del sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
63	23-09-2022	Supervisión de instalación de baldosa en el segundo (2) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
64	24-09-2022	Supervisión de montaje de andamio y limpieza de superficie externa (Nivelación de superficie y eliminación de excesos) en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
65	26-09-2022	Supervisión de enchapado de cocina de segundo (2) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	



66	27-09-2022	Supervisión de aplicación de pañete de fachada lateral, (Zona superior derecha) en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
67	28-09-2022	Supervisión de aplicación de pañete de fachada lateral, (Costado derecho) en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
68	29-09-2022	Supervisión de aplicación de pañete de fachada lateral, (Costado derecho) en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
69	30-09-2022	Supervisión en actividad de cernir arena y preparación de material en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	



70	01-10-2022	Supervisión en instalación de andamio e inicio de aplicación de pañete de fachada lateral (costado izquierdo) en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
71	03-10-2022	Impuesta de aceros para construcción de escalera interna del quinto (5) piso al sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
72	04-10-2022	Supervisión de la creación de escalera interna del quinto (5) piso al sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
73	05-10-2022	Supervisión de montaje de andamio y finalización de aplicación de pañete de fachada lateral izquierda (continuación) en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	

74	06-10-2022	Supervisión de montaje de andamio en la parte interna (vacío) en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
75	07-10-2022	Supervisión de aplicación de pañete en vacío interno de la estructura desde el primer (1) piso hasta el sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
76	08-10-2022	Supervisión en la conexión de tubería residual al sistema general municipal en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
77	11-10-2022	Supervisión de arreglo de tubería potable en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	

78	11-10-2022	Supervisión de construcción de barandal de escalera en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
79	12-10-2022	Supervisión en Construcción de falsa escuadra para recubrir tubería de agua potable en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
80	13-10-2022	Supervisión de la construcción de caja de inspección y conexión de tubería residual en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
81	14-10-2022	Supervisión en la construcción de rampa de acceso vehicular en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	

82	15-10-2022	Supervisión en la construcción de muro interno del quinto (5) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
83	18-10-2022	Supervisión en la construcción de muro de baño privado del quinto (5) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá	
84	20-10-2022	Supervisión en la nivelada de piso de baño del quinto (5) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá.	
85	21-10-2022	Supervisión en la construcción de muros internos de cocina del sexto (6) piso en el proyecto “Vivienda Multifamiliar Campos” en la ciudad de Duitama, Boyacá.	