



**Apoyo en área técnica, gestión, formulación y/o supervisión de proyectos en la empresa servicios especializados profesionales integrales limitada de la ciudad de Tunja.**

**Yeison Gerardo Rivera Perez**

Código: 20481813805

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Ambiental y Civil

Duitama, Boyacá Colombia

2022



**Apoyo en área técnica, gestión, formulación y/o supervisión de proyectos en la empresa servicios especializados profesionales integrales limitada de la ciudad de Tunja.**

**Yeison Gerardo Rivera Perez**

**ANEXO BITÁCORA DE OBRA DIARIA**

Director:

Ramón de Jesús Manrique Espíndola

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Ambiental y Civil

Duitama, Boyacá Colombia

2022

## BITÁCORA DE OBRA

73

LUNES 01 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 5:45 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

AMARRS Y ARMADO DE COLUMNAS PARA  
MAMPOSTERIA.

EQUIPO EN OBRA:

PLANCHA VIBRO COMPACTADORA (CANGURO)

PLANCHA VIBRO COMPACTADORA (BANA)

1 MEZCLADORA DE CONCRETO

FORMALTA METALICA

MADERA

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MASTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

MATERIALES EN OBRA

CEMENTO

AGUA DE PISA

GRAVILLA


ACERO DE REFUERZO 6000 PSI

BLOQUE No 5

LADRILLO TOLTE COCÓN

PLASTICO NEGRO

CLIMA: LLUVIOSO

FIRMAS: 



MARTES 2 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 6:00 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

TRAZO DE MAMPONERÍA SOBRE PLACA, SE DA CONTINUIDAD AL ANILLO DE ACERO DE COLUMNAS.

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INGENIERÍA

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

EQUIPO EN OBRA:

1 MGR CARGA DE CONCRETO

2 PLANCHAS VIBRO COMPACTADORAS

FORMALISTA METALICA

MADECA

HERRAMIENTA MENOR

MATERIALES EN OBRA:

CEMENTO

GRAVILLA

ALAMBRE DE PERLA


ACERO DE REFORZO 60.000 PSI


BLOQUES No 5

PLASTICO NEGRO

ARENA LAVADA

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA.

FIRMAS: 



MIERCOLES 03 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 5:10 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

MAMPONERÍA EN BLOQUES No. 5, SE DA INICIO POR EL MURO DE PATIO, VERIFICACIÓN DE NIVELES Y ÁREAS.

PERSONAL EN OBRA:

RESUMEN DE INTERVENCIÓN

RESUMEN DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

EQUIPO EN OBRA:

1 MEZCLADORA DE CONCRETO

2 PLANCHAS VIBRO COMPACTADORAS

FORMA LETA METALICA

MADERA

FERRAMIENTA MENOR

ANDAMIO

MATERIALES EN OBRA:

CONCRETO

GRAVILLA

ARENA DE PENA

ARENA LAVADA


ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI

BLOQUES No 5

LADRILLO TOLTE COMÚN

PLASTICO NEGRO

CLIMA: SOLEGADO

FIRMAS: 



JUEVES 4 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 6 PM

Se da continuidad a las labores de mampostería en bloques no 5, vaciado de concreto de 3000 psi en columnetas.

MATERIAL EN OBRA:

CEMENTO

ARENA DE PENA

GRAVILLA

ARENA LAVADA

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI

BLOQUE NO 5

LADRILLO TOLETS COMÚN

EQUIPO EN OBRA:

1 MECLADORA DE CONCRETO

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

MADELA

ANDAMIO

FORMALERA METALICA.

PERSONAL EN OBRA

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN


RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS: 



VIERNES 5 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 8:35 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE VACIADO DE CONCRETO PARA COLUMNISTAS Y MANPERERIA EN BLOQUE No 5.

MATERIALES EN OBRA:

CEMENTO

ARENA DE PENA

GRANILLA

LADRILLO TONOS COMÚN

BLOQUE No 5

ACERO DE REFUERZO (6.000 q/s)

PLASTICO NEGRO

AGUA LAUDA

EQUIPO EN OBRA:

MECADORA DE CONCRETO

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORA

ANDAMIO

MADERA

FORMALTA METALICA

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORA

RESIDENTE DE OBRA

1 MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

CIUDA: SOGADO

FIRMAS:

SABADO 6 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 12:30 PM

TAREAS DE MAQUESTERIA EN BLOQUES N°5 EN COCINA,  
DURANTE LA JORNADA.

MATERIAL EN OBRA:

CEMENTO

ARENA DE PENA

GRAVILLA

ARENA LAVADA

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI

BLOQUES N.º 5

LADRILLO TOLTECO COMÚN

EQUIPO EN OBRA:

1 MEZCLADORA EN CONCRETO

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

MADERA

ALUMINIO

FORMALISTA METALICA

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORA

RESIDENTE DE OBRA



MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA


FIRMA:



DOMINGO 7 DE AGOSTO DE 2022

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA.

FIRMAS:  

LUNES 8 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 5:40 PM

ACTIVIDADES REALIZAS:

TAREAS DE MAMPOSTERIA Y ENCOFRADO DE COLUMNAS.

MATERIAL EN OBRA:

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI

BLOQUE NO 5

ARENA DE REÑA

GRAVILLA

LAORILLO TOLETO COMÚN

CONCRETO

EQUIPO EN OBRA:

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

1 MECLADORA DE CONCRETO

MADERA

MOYALIO

FORMALTA METALICA

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

CLIMA: Lluvias durante la jornada

FIRMAS: 

MIÉRCOLES 09 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 5:15 pm

ACTIVIDADES REALIZADAS:

CONTINUAR TAREAS DE MAMPUESTERIA EN BLOQUE N° 5

MATERIALES EN OBRA:

CEMENTO

AREJA LAVADA

AREJA LAVADA

GRANILLA

ACERO DE REFUERZO 60.000 QSI

TABLETES COMUN

BLOQUE N° 5

PLASTICO

EQUIPO EN OBRA:

FORMAleta METALICA

MADERA

ANDAMIO

1 MEZCLADORA

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL EN OBRA

RESIDENTES DE INTERVENCIÓN


RESIDENTES DE OBRA


MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS: 



MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE 2018

HORA: 6 PM

ACTIVIDADES:

ARMADO ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNETAS,  
DISEÑO DE MEZCLA 3000 PSI.

MATERIALES:

AGUA DE PEÑA

CEMENTO

ARENA LAVADA

ACERO 60 000 PSI

LADRILLO TOLETA COMÚN

BLOQUE No 5

LOSA Y PLÁSTICO

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVISTORIA

MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

EQUIPO EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVISTORIA

RESIDENTE DE OBRA



MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA.

FIRMAS:

JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 6 PM

TAREAS DE MAMPUESTERIA EN BLOQUES No 5 EN BAÑOS  
Y VESTIER.

MATERIALES EN OBRA:

GRAVILLA

ARENA LAVADA

CEMENTO

ARENA DE REFINA

ACERO 60,000 PSI

LADRILLO TOLTECO COMÚN

BLOQUES No 5

LOSA Y PLÁSTICO NEGRO

EQUIPO EN OBRA:

MADRA

FORMALTA METÁLICA

ANDAMIO

HERRAMIENTA MENOR

2 PLANCHAS COMPACTADORAS

1 MESECLADORA

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN



RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS:  

VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2021

HORA: 5:10 PM

TARJAS DE MANIFESTACIÓN EN BAÑOS Y VESTIER, ARMADO DE COLUMNAS.

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

MATERIAL EN OBRA:

CEMENTO GRIS 50 kg

GRAVILLA

ARENA DE FERIA

ARENA LAVADA

CEMENTO ESTRUCTURAL 42.5 kg

LADRILLO TOLITO COMÚN

BLOQUE No 5

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ALAMBRE NEGRO

LANA Y PLASTICO NEGRO

EQUIPO EN OBRA

1 MEZCLADORA DE CONCRETO

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

11 PALAS

1 VIBRADOR DE CONCRETO


MADECA

herramienta menor

ANDAMIO

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS




SABADO 13 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 1 PM

REVISIÓN EN TALLER DE PLATINERIA E ACERO GRADO II  
PARA APOYOS DE IPE 300 Y VIGAS IPE 400, PLACA  
DE ENTREPISO. TIRAS DE MAMPUESTERA Y VACIADO  
DE CONCRETO EN COLUMNETAS DISEÑO 21 M.P.A.

MATERIALES EN OBRA:

CONCRETO

ARENA LIMPIA

ARENA DE PENA

GRANULLA

ACERO 6000 PSI

LADRILLO TOLSE COMÚN

BLOQUE No 5

ALAMBRE NEGRO

## PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORA

MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

## EQUIPO EN OBRA:

FORMALETA METALICA

ANDAMIO

MADERA


VIBRADOR DE CONCRETO

2 PLANCHAS VIBRO COMPACTADORAS

HERRAMIENTA MENOR

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA.


FIRMAS:



DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 2022

NO SE LABORO.

FIRMAS:



LUNES 15 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 5PM

TAREAS DE MAMPUESTERIA EN BLOQUE NO 5, ARMADO DE VIGAS CIPTA PARA CONFINAMIENTO DE MUROS, CON ACERO DE 60000 PSI.

EQUIPO EN OBRA:

VIBRADOR DE CONCRETO

MADERA

FORMALETA METALICA

ANDAMIO

HERRAMIENTA MENOR

1 MEZCLADORA DE CONCRETO

2 PLANCHAS VIBRO-COMPACTADORAS

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA



MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

CLIMA: SECO.

FIRMAS:

FECHA: MARTES 16 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 5:35 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

ARMADO Y ENCOFRADO DE VIGAS SOBRE MURO.  
DISEÑO 3000 PSI.

EQUIPO EN OBRA:

FORMALETA METALICA

MADERA

ANDAMIO

HERRAMIENTA MENOR

VIBRADOR DE CONCRETO



2 PLANCHAS VIBRO COMPACTADAS  
MEZCLADORA DE CONCRETO

MATERIAL EN OBRA:

CEMENTO

GRANILLA

ARENA DE PENA

ARENA LAVADA

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ADRILO TIPO COMÚN

BLOQUE No 5

LONA Y PLASTICO NEGRO

ALAMBROS NEGRO

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

CLIMA: LLOVIZNA EN HORAS DE LA MAÑANA.

FIRMAS:

MIERCOLES 17 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 6PM

TAREAS DE ARMADO, ENCOFRADO Y VACIADO DE  
CONCRETO DE 3000 PSI EN VIGUETERIA SOBRE MURO.  
TRAZO DE MUROS DE CONSULTORIO, ESCALERA,  
FACHADA GARAJES, FACHADA RESTAURANTE Y SALA  
DE ESPERA.

## EQUIPO EN OBRA:

1 MEZCLADORA DE CONCRETO  
 2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS  
 FORMALETA METALLICA  
 MADRECA  
 2 VIBRADOR DE CONCRETO  
 HERRAMIENTA MENOR

## MATERIAL EN OBRA:

ACERO DE COSTURADO 60000 QSI  
 ALAMBRE NEGRO  
 ARENA DE PENA  
 ARENA LAVADA  
 GRAVILLA  
 CEMENTO  
 PLASTICO NEGRO, LONA  
 LADRILLO TOLSTE COMÚN  
 BLOQUE No 5

## PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE OBRA  
 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN  
 MAESTRO DE OBRA  
 3 OFICIALES  
 2 AYUDANTES

CLIMA. SOLEGADO DURANTE LA JORNADA.

FIRMAS:  

JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 6 PM

SE DA CONTINUIDAD A LAS TAREAS DE VIQUETE



RIA, ARMADO Y ARMARZ. MAMPOSTERIA EN BLOQUE  
Nº 5 PARA CONSULTORIO.

PERSONAL EN OBRA:  
RESIDENTE DE INTERVENCIÓN  
RESIDENTE DE OBRA  
MAESTRO DE OBRA  
3 OFICIALES  
2 AYUDANTES

MATERIAL EN OBRA:  
CEMENTO  
ARENA LAVADA  
ARENA DE PISA  
GRAVILLA  
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI  
LADRILLO TOLTECO COMUN  
BLOQUE Nº 5  
PLASTICO NEGRO Y LONA VERDE

EQUIPO EN OBRA:  
1 MEZCLADORA EN CONCRETO  
2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS  
MADRELA  
FORMALISTA METALICA  
HERBAMIENTA MENOR  
VIBRADOR DE CONCRETO  
ANDAMIO

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA.

FIRMAS:  

VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 5:42 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

MAHPOSTERIA EN BLOQUE NO 5, PARA MUROS ESCALERA.

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

2 AYUDANTES

EQUIPO EN OBRA:

MEZCLADORA DE CONCRETO

2 PLANCHAS VIBRO COMPACTADORAS

MADRECA

FORMAETA METALICA

VIBRADOR DE CONCRETO

herramienta menor

CLIMA: LUVIAS EN HORAS DE LA TARDE

FIRMAS:

SABADO 20 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 1 PM

TAREAS DE MAHPOSTERIA PARA SALA DE ESPERA Y TACHADA GARAJE.

AGUADO DE VIGERIA Y ENCOFRADO.

## EQUIPO EN OBRA:

1 MEZCLADORA EN CONCRETO  
 2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS  
 MADEIRA  
 FORMALINA METALICA  
 VIBRADOR DE CONCRETO  
 HERRAMIENTA MENOR


## PERSONAL EN OBRA:


RESIDENTE DE INTERVENCIÓN  
 RESIDENTE DE OBRA  
 MAESTRO DE OBRA  
 3 OFICIALES  
 3 AYUDANTES

## MATERIAL EN OBRA:


CEMENTO  
 GRAVILLA  
 ARENA LAVADA  
 ARENA DE FENA  
 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI  
 TUBERIA ELECTRICA  
 PASTICO NEGRO  
 LADRILLO TIPO COMÚN  
 BLOQUE NO 5

CLIMA SECO DURANTE LA JUNTADA

FIRMAS: 



DOMINGO 21 DE AGOSTO DE 2011  
 NO SE LABORÓ EN OBRA.

FIRMAS: 



LUNES 22 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 5:40 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE DA INICIO AL ARMADO Y AMARRADO DE VIGAS DE ENTREPISO, NIVEL 3.20.

EQUIPO EN OBRA:

MEZCLADORA DE CONCRETO

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

FORMALTA METALICA

MADRECA

VIBRADOR DE CONCRETO

herramienta menor

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

3 AYUDANTES

MATERIALES EN OBRA:

CEMENTO

ARENA DE PENA

ARENA LAVADA

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI

GRANLLA

LADRILLO TOLTECO COMÚN

BLOQUE No 5

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS:




MARTES 23 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 5:48 PM

SE DA CONTINUIDAD A LAS TAREAS DE ARMADO DE  
VIGAS DE ENTREPISO V-101 V102. CLIMA SOLARDO.

EQUIPO EN OBRA:

VIBRADOR DE CONCRETO

ARRANQUE MENOR

CANGURO Y RAMA

MEZCLADORA

FORMALDE LA METALICA

ANDAMIO

MADERA

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

3 AYUDANTES

MATERIAL EN OBRA:

BLOQUE No 5

ARENA DE PENA

GRANILLA

CEMENTO

ACERO DE 6000 PSI

AGUA LAVADA

PLASTICO NEGRO Y LONA

TOLTA COMBU

FIRMAS:

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 6:30 PM

CONTINUAN TAREAS DE VIGILANCIA DE ENTREGA.  
ARMADO DE VIGAS 107.

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

3 AYUDANTES

EQUIPO EN OBRA:

MEZCLADORA

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

ANDAMIO

MADEIRA

FORMALISTA METALICA

herramienta menor

MATERIALES EN OBRA:

CEMENTO

ARENA LAVADA

ARENA DE PÉRA

GRAVILLA



BLOQUE No 5

LADRILLO TOLÉ (COMÚ)

ACERO 60000 PSI

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS:



JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 6:10 PM

ARMADO DE VIGAS V108 y V106 DURANTE LA JORNADA.

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INGENIERIA

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES

3 AYUDANTES

EQUIPO EN OBRA:

1 MECLADORA DE CONCRETO

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

FORMALISTA METALICA

MADERA

ALUMINIO

HERRAMIENTA MENOR

MATERIAL EN OBRA:

CEMENTO

AGUA DE PENA

AGUA LAVADA

GRANULMA

TUBERIA ELECTRICA


LADRILLO TOSTE COMUN

BLOQUES No 5

ACERO 60000 PSI

CLIMA: SOLEGADO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS:



VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 5:10 PM

CONTINUIDAD EN EL ACABADO DE VIGAS V108,  
V106, V105, V102, V103.

EQUIPO EN OBRA:

1 MEZCLADORA DE CONCRETO  
2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS  
FORMAUSTA METALLICA  
HERRAMIENTA MENOR  
ANDAMIO  
MADERA

PERSONAL EN OBRA

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

3 OFICIALES



3 AYUDANTES

MATERIAL EN OBRA:

CONCRETO  
ARENA LAVADA  
ARENA DE PERA  
ACERO 6000 PSI  
ALAMBRES NEGRO  
GRAVILLA  
PLASTICO NEGRO

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS:

SABADO 27 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 3PM

TABLAS DE ARMADO DE VIGAS  $\sqrt{102}$ ,  $\sqrt{103}$ ,  $\sqrt{104}$ ,  $\sqrt{105}$ ,  
 $\sqrt{110}$ .

EQUIPO EN OBRA:

FORNALTA METALICA

MADERA

ANDANIO

MEZCLADORA DE CONCRETO

2 PLANCHAS VIBRO COMPACTADORAS

HERRAMIENTA MENOR

MATERIAL EN OBRA:

CONCRETO

GRAVILLA

ARENA LAVADA

ARENA DE PENA

LADRILLO TOLTE COMÚN

BLOQUES No 5

ACERO DE 60000 PSI



TUBERIA ELECTRICA

PLASTICO NEGRO

ALAMBRES NEGRO



CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA.

FIRMAS:

DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 2022

NO SE LABORO DURANTE LA JORNADA.

FIRMAS:  

LUNES 29 DE AGOSTO DE 2022

HORA: 5:10 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

ARMADO DE VIGUETERIA DE ENTREPISO, V104, V103, V103, V110.

EQUIPO EN OBRA:

VOLQUETA

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BUKO

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

FORMALTA METALICA

MOSERA

ANDARILLO

MECANISMO MAOR

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

2 AYUDANTES

MATERIAL EN OBRA:

CEMENTO

GRAVILLA

ARENA DE PENA



ARENA LINDA

ACERO ENTREPISO

TABLA ELASTICA

PLASTICO NEGRO

CUMA: LUVIAS FUERTES A PARTIR DE LA 1PM  
HASTA LAS 3PM.

FIRMAS:  

MARTES 30 DE AGOSTO DE 2022  
HORA: 5:30 AM

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE ARMADO  
DE VIGAS DE ENTREPISO, FORMALIZADO.

#### EQUIPO EN OBRA:

VOLQUETA

MEZCLADORA DE CONCRETO 1 BULTO

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

FORMALISTA METALICA

MADRE

ANDAMIO

HERRAMIENTA MENOR

#### PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

#### MATERIALES EN OBRA

CONCRETO

GRAVILLA

ARENA LAVADA


ARENA DE CEÑA

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI

TUBERIA ELECTRICA

TUBERIA SANITARIA

CLIMA: SOLEGADO

FIRMAS: 

MIERCOLES 31 DE AGOSTO DE 2022

6:10 PM

LABORES DE FORMALIGADO DE VIGAS DE ENTREPISO  
DURANTE LA JORNADA.

MATERIALES EN OBRA:

CEMENTO

TUBERIA ELECTRICA

TUBERIA SANITARIA

ARENA DE PENA

ARENA LAVADA

GRAVILLA  $\phi$  1/2"

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES


EQUIPO DE OBRA:

VOLQUETA

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS  
FORMAETA METALICA  
MADERA  
ANDAMIO  
HERRAMIENTA MENOR

CLIMA: LLOVIZNA EN LA MAÑANA.

FIRMAS: 

JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
5:10 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:  
CONTINUAN LAS TARGAS DE FORMATEADO DE VIGAS  
DE ENTREPISO, DURANTE LA JORNADA.

PERSONAL EN OBRA:  
RESIDENTE DE INTERVISTORIA  
RESIDENTE DE OBRA  
MAESTRO DE OBRA  
2 OFICIALES  
3 AYUDANTES

EQUIPO EN OBRA:  
VOLQUETA  
FORMAETA METALICA  
PARALES  
MADERA  
HERRAMIENTA MENOR  
ANDAMIO  
2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

MATERIALES EN OBRA:

CEMENTO

ARENA LAVADA

ARENA DE PENA


GRAVILLA  $\phi$  1/2"

TUBERIA ELECTRICA

TUBERIA SANITARIA

CLIMA: SOLEGADO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS:



VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022

5:35 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

LABORES DE ARMADO DE VIGAS DE ENTREPISO Y  
FORMALISTADO.

MATERIALES EN OBRA:

CEMENTO

ARENA LAVADA

ARENA DE PENA

GRAVA  $\phi$  1/2"

TUBERIA ELECTRICA

TUBERIA SANITARIA

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES



3 AYUDANTES

EQUIPO EN OBRA:

MOLOQUETA

MEZCLADORA DE 1 BUNTO

FORMALISTA METALICA

PARALES


CAMILLAS

TESTEROS EN MADERA

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

HERRAMIENTA MENOR

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS: 

SABADO 03 DE SEPTIEMBRE

1:00 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE FORMALISTADO DE VIQAS DE ENTREPISO.

MATERIALES EN OBRA:

CEMENTO

ARENA LAVADA

ARENA DE PENA

GRANA  $\phi$  1/2"

TUBERIA SANITARIA

TUBERIA ELECTRICA

PERSONAL EN OBRA

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

EQUIPO EN OBRA

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

FORMALTA METALICA

PASAJOS METALICOS


CAMILLA

TESTEROS EN MADERA

VIBRADOR DE CONCRETO


VOLQUETA.

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS: 

DOMINGO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NO SE REALIZARON LABORES EN OBRA

FIRMAS: 

LUNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 6:10 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE DA CONTINUIDAD A LAS TARGAS DE FORMALTEADO DE LAS VIGAS DE ENTREPISO.

## PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

## EQUIPO DE OBRA:

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

FORMALTA METALICA

MADERA


CARAJES METALICOS

VOLQUETA

VIBRADOR DE CONCRETO

CUMA: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS:



MARTES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Hora: 6:10 PM

## ACTIVIDADES REALIZADAS:

CONTINUA EL ARMADO Y FORMALTEADO DE VIGAS  
ENTRE PISO 1

## EQUIPO EN OBRA:

VOLQUETA

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

FORMALTA METALICA

MADERA

VIBRADOR DE CONCRETO

PASAJAL EN OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

MATERIALES EN OBRA:

ARENA WADA

ARENA DE PENA

GRAVILLA  $\phi$  1/2"


CEMENTO

4 CERO DE REFUERZO 60000 PSI

ALAMBRE NEGRO

BLOQUE No 5

CLIMA: SECO DORS

FIRMAS: 

MIERCOLES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 5:10 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE ENTREPISO.

EQUIPO EN OBRA:

5 MIXER

1 AUTOBOMBA BRAZO 25m

1 VOLQUETA

1 MEZCLADORA DE 1 BULTO

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS



HERRAMIENTA MENOR

MATERIALES EN OBRA

CEMENTO

ARENA LAVADA

ARENA DE PENA

GRANA  $\phi$  1/2"

CEMENTO

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI

BLOQUE No 3

TUBERIA SANITARIA

TUBERIA PRESION

TUBERIA ELECTRICA

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA


MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

CLIMA: SOLEGADO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS:



JUROS 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 5:10 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

ACTIVIDADES DE MAESTRIA EN BLOQUES No 5 y  
ARMADO DE ESCALERA.

## PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

## MATERIALES EN OBRA

CEMENTO

ARENA LAVADA

ARENA DE PENA

GRAVILLA

TUBERIA SANITARIA

TUBERIA ELECTRICA

TUBERIA PRESION

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI

## EQUIPO EN OBRA:

VOLQUETA

MEZCLADORA

PLANCHAS COMPACTADORAS (CANA, CARGO)


HERRAMIENTA MENOR

VIBRADOR DE CONCRETO

FORMALTA METALICA

MADERA

CLIMA: LLUVIA EN HORAS DE LA TARDE

FIRMAS: 

VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

HORA: 5:40 PM

CONTINUAN LAS TAREAS DE ARMADO DE ESCALERA, SE REALIZA DESMOLDES DE TAPAS (FRENTE DE VIGA ENTREPISO). SE CONTINUA CON LA HIDRANTACION DE CONCRETOS.

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

MATERIALES EN OBRA:

CEMENTO

ARENA LAVADA

AGUA DE GRANA

GRANILLA  $\phi$  1/2"

FORNABIA METALICA

TUBERIA SANITARIA

TUBERIA ELECTRICA

Equipo EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE DE OBRA


MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

Clima: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS:





SABADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 6:00 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE DA CONTINUACIÓN AL ARMADO DE ESCALERA EN ACERO DE 60000 PSI. VERIFICACIÓN DE PLANTILLA PARA CONEXIÓN DE VIGAS IPG 400 Y VIGAS IPG 300. TARRAS DE MAMPUESTERÍA EN BLOQUE No 5, VACIADO DE CONCRETO MEZCLA 3000 PSI EN VIGUETAS Y COLUMNETAS.

EQUIPO EN OBRA: PERSONAL

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE EN OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

MAQUINARIA:

VOLQUESTA

MEZCLADORA

PLANA

CANGURO

ANDAMIO

FORMALDIA METALICA

HERRAMIENTA MENOR

MATERIAL EN OBRA:

CEMENTO

ARENA LAVADA

AGUA DE PENA

GRAVA 1/2"

ACERO 60.000 PSI


BLOQUE No 5

TUBERIA PISÓN

TUBERIA GEOTECNICA


TUBERIA SANITARIA

CLIMA: LUVIA EN HORAS DE LA TARDE

FIRMAS: 

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA

FIRMAS: 

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 5:40 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

DESCARGO DE MATERIAL PARA PLACA DE ENTREPISO,  
TRAZO Y VERIFICACION DE NIVELES DE PLACA. SE  
DA INICIO A LAS TARGAS DE PAÑETES EN PATIO.

PERSONAL EN OBRA:

REGISTRO DE INTERVENTORIA

REGISTRO DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

EQUIPO EN OBRA:

VOLQUETA

MEZCLADORA DE CEMENTO

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS (GRANA, CARRICO)

FORMALISTA METALICA

MADERA

ANDAMIO

HERRAMIENTA MENOR

MATERIALES EN OBRA:

CENICIENTO

ARENA LAVADA

ARENA DE PEDA

GRAVILLA  $\phi$  1/2"

TUBERIA SANTIAGA


TUBERIA PRESIÓN

TUBERIA ELECTRICA

BLOQUE No 5

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS: 

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 5:15 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE CONTINUAN LAS TAREAS DE PUNTEO SOBRE MURO, VERIFICACIÓN DE PLATINECLA. SE DA INICIO A LA INSTALACIÓN DE IPE 400.

EQUIPO EN OBRA:

EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA

GRUA PM

ANDAMIO

FORMALISTA METALICA

VOLQUETA

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

1 MEZCLADORA 1 BUNO

VIBRADOR DE CONCRETO

MADERA

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES


5 SOLDADORES

1 OPERADOR CMTA

1 OPERADOR VOLQUETA

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA.

FIRMAS:



MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 6PM.

ACTIVIDADES:

CONTINUAN LAS TARGAS DE IZAJE DE IPE 400 Y DE IPE 300, PARA PLACA DE ENTREPISO. SE DA INICIO A INSTALACIÓN DE STEEL DECK PARA PLACA.

CLIMA: SOLEGADO DURANTE LA JORNADA.

## EQUIPO EN OBRA:


GRUA PH  
 EQUIPO DE SOLDADURA  
 VOLQUETA  
 MEZCLADORA DE CONCRETO  
 2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS  
 VIBRADOR DE CONCRETO  
 FORMALTA METALICA  
 MADERA  
 ANDAMIO  
 HERRAMIENTA MENOR

## MATERIALES EN OBRA:

LAMINA STEEL DECK  
 IPE 400  
 IPE 300  
 MALLA ELECTROSOLDADA 5mm  
 ACERO DE REFUERZO E60000 PSI  
 CEMENTO  
 ARENA LAVADA  
 GRAVILLA  $\phi$  1/2"  
 ARENA DE RESPA  
 TUBERIA ELECTRICA  
 TUBERIA PRESION  
 TUBERIA SANITARIA

## PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN  
 RESIDENTE DE OBRA  
 MAESTRO DE OBRA  
 2 OFICIALES  
 3 AYUDANTES  
 5 SOLDADORES  
 1 OPERADOR GRUA  
 1 OPERADOR VOLQUETA

FIRMAS: 

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 5:20 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

CONTINUAN TAREAS DE IZAJE Y SOLDADURA A VIGAS  
LPS 400 Y VIGAS LPS 300.

TAREAS DE INSTALACIÓN DE STEEL DECK Y  
MALLA ELECTROSOLDADA. TRAZO DE TUBERIAS PARA  
BAÑOS Y AGUAS LUVIAS.

EQUIPO EN OBRA:

GRUA PH

MOLQUETA

MEXCLADORA DE CONCRETO

VIBRADOR DE CONCRETO

2 PLANCHAS VIBRO COMPACTADORAS (BANA, GUNQURO)

ANDAMIO

FERRALLISTA METALICA

MADRELA

FERRALLISTA MENOR.

MATERIALES EN OBRA:

LAMINA STEEL DECK

MALLA ELECTROSOLDADA 5mm

TUBERIA SANITARIA

IPB 400

IPB 300

CEMENTO

ARENA LAVADA

ARENA DE PISTA

TUBERIA PRESION

TUBERIA ELECTRICA

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI  
BLOQUE No 5

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES


3 AYUDANTES

1 OPERADOR GRUA PH

1 OPERADOR VOLQUETA

5 SOLDADORES

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS: 

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 5:56 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PRUEBAS DE PENETRACIÓN DE TINTAS EN CORDONES DE SOLDADURA, DANDO POR TERMINADO EL IZAJE SATISFACTORIAMENTE.

INSTALACIÓN DE CAJES EN OBRO, PARA BALCONES FACHADA FRONTAL, SEGUNDO PISO DE LA EDIFICACIÓN.

INSTALACIÓN DE PASOS DE TUBERIA SANITARIA, HIDRAULICA Y TENDIDO ELECTRICO. INSTALACIÓN DE CONECTORES DE IPE A MALLA Y LAMINA STEEL DECK. VERIFICACIÓN GENERAL DE NIVELES.

ENCUADRO LATERAL DE PUCA DE ENTREPISO, INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE CONCRETO.

## EQUIPO EN OBRA:

VOLQUETA  
 MEZCLADORA DE CONCRETO  
 2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS  
 EQUIPO DE SOLDADURA  
 ANDAMIO  
 FORMALISTA METALICA  
 MADEIRA  
 HERRAMIENTAS MENOR


## MATERIALES EN OBRA:

CEMENTO  
 ARENA LAVADA  
 ARENA DE PENA  
 GRANA  $\phi 1/2"$   
 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI  
 TUBERIA ELECTRICA  
 TUBERIA SANITARIA  
 CAN EN MADEIRA  
 BLOQUE N°5

## PERSONAL EN OBRA:

3 SOLDADORES  
 RESIDENTE DE OBRA  
 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN  
 MAESTRO DE OBRA  
 ELECTRICO  
 AYUDANTE ELECTRICO  
 2 OFICIALES  
 3 AYUDANTES  
 1 OPERADOR VOLQUETA

CLIMA: SOLEDAD DURANTE LA JORNADA

FIRMAS: 



SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 6 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

VACIADO DE CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA DE ENTREPISO Y ESCALERA DE ACCESO NIVEL 0100 A NIVEL 3+20.

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERSUSITORA

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

CUADRILLA ELECTRICOS

OPERADOR BOMBA DE CONCRETO

OPERADOR TUBERIA BOMBA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

EQUIPO EN OBRA:

BOMBA DE CONCRETO

5 MIXER

VOLQUETA

MEZCLADORA DE CONCRETO

RAVA

GANQUERO

ANDAMIO


FORMAETA METALICA

MADRECA

VIBRADOR DE CONCRETO


HECRAMIGUTA MEXE.

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA.

FIRMAS: 

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HIDRATACIÓN DE CONCRETOS

FIRMAS: 

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 5 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

HIDRATACIÓN DE CONCRETOS, INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI PARA COLUMNAS.

EQUIPO EN OBRA:

VOLQUEIA

MEZCLADORA

PAJA

CANGURO

VIBRADOR DE CONCRETO

FORMALISTA METALICA

MADERA

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

MATERIALES EN OBRA:

CEMENTO

AGUA LIMPIA

ARENA DE PENA

GRANILLA  $\phi$  1/2"

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI


TUBERIA SANITARIA

TUBERIA ELECTRICA

TUBERIA PRESION

BLOQUE No 5

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA.

FIRMAS: 

MAÑES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 5:40 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

VERIFICACIÓN DE ACEROS POR PARTE DE INTERGUSTORIA. SE DA INICIO AL ENCOFRADO DE COLUMNAS NIVEL 3+20 A 6+40.

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERGUSTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

3 AYUDANTES

2 OFICIALES

1 OPERADOR DE VOLQUESTA

EQUIPO EN OBRA:


FORMALISTA METALICA

MADRE

VOLQUESTA

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS  
 VIBRADOR DE CONCRETO  
 MEZCLADORA  
 ANDAMIO  
 HERRAMIENTA MENOR

Clima: SOLEGADO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS: 

MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 5:10 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

CONTINUA EL FORMATEADO DE COLUMNAS NIVEL  
 3120 A 6140.

PERSONAL EN OBRA  
 RESIDUOS DE INTERVISTORIA  
 RESIDUOS DE OBRA  
 MAESTRO DE OBRA  
 2 OFICIALES  
 3 AYUDANTES

EQUIPO EN OBRA:  
 VOLQUESTA  
 FORMALISTA METALICA  
 MAESTRO  
 MEZCLADORA  
 2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS  
 VIBRADOR DE CONCRETO  
 HERRAMIENTA MENOR  
 ANDAMIO

## MATERIALES EN OBRA

CEMENTO

ACERO DE REFUERZO 6000 PSI

MALLA ELECTROSOLDADA 5mm

ARENA LAVADA

ARENA DE PENA

GRAVILLA  $\phi$  1/2"


TUBERIA ELECTRICA

TUBERIA SANITARIA

TUBERIA PRESIÓN

BLOQUES No 5

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS: 

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 6 PM

## ACTIVIDADES REALIZADAS:

CONTINUAN LAS TAREAS DE FORMATEADO DE COLUMNAS NUBEL 3+20 A 6+40.

## PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES


CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA

EQUIPOS OBRA:

FORMALISTA METALICA  
VOLQUETA  
MADECA  
MEZCLADORA  
CANAL  
CANQUERO  
VIBRADOR DE CONCRETO  
HERRAMIENTA MENOR

MATERIAL EN OBRA:

CEMENTO  
ARENA LAVADA  
ARENA DE PUNA  
GRAVILLA  $\phi$  1/2"  
BLOQUE No 5  
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

FIRMAS: 

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 6 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

VACIADO DE CONCRETO 3500 PSI PARA COLUMNAS,  
ACTIVIDADES DE PASOS EN PATIO.

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORA  
RESIDENTE DE OBRA  
MAESTRO DE OBRA  
2 OFICIALES

3 AYUDANTES

1 OPERADOR VOLQUETA

1 OPERADOR BOMBA DE CONCRETO

1 OPERADOR MIXER

EQUIPO EN OBRA:

BOMBA DE CONCRETO

MEXCLADORA

1 MIXER

VOLQUETA

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

VIBRADOR DE CONCRETO

herramienta menor

FERRALLA METALICA

MADRECA

MATERIAL EN OBRA:

CEMENTO

AGUA LAVADA

ARENA DE PLAYA

GRANILLA  $\phi 1/2"$

CONCRETO 3500 PSI


ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

TUBERIA ELECTRICA

TUBERIA SANITARIA

TUBERIA PRESION

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS: 

SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012

HORA: 6:00 PM

ACTIVIDADES DE HIDRATACIÓN DE CONCRETOS, SE  
CONTINUA CON LAS TARGAS DE PANETES.

EQUIPO EN OBRA:

VOLQUETA

MEZCLADORA

RANA

CANQUERO

MADRELA

FORMALISTA METALICA

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

MATERIAL EN OBRA:

CEMENTO

ARENA LAVADA

ARENA DE PENA

GRAVILLA  $\phi$  1/2"


ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

TUBERIA SANITARIA

TUBERIA ELECTRICA

TUBERIA PRESIÓN


CLIMA: LLUVIAS DURANTE LA JORNADA

FIRMAS: 



DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HIDRATACIÓN DE CONCRETOS.

FIRMA: 

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 6PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

TAREAS DE MAPOSTERÍA Y DESMOLDADO DE COLUMNAS NIVEL 3+20 A 6+40.

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

EQUIPO EN OBRA:

VOLQUESTA

FORMALISTA METALICA

MADRELA

MEZCLADORA

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

AUDAMIOS

HERANLISTA M500

MATERIAL EN OBRA:

CEMENTO

ARENA DE PISA

ARENA LAVADA


GRANILLA  $\phi$  1/2"

TUBERIA ELECTRICA

TUBERIA SANITARIA

TUBERIA PRESION

CLIMA: SECO EN LA MAÑANA, VIENTOS FUERTES Y LUVIA EN LA TARDE

FIRMAS: 

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 6PM

ACTIVIDADES:

CONTINUAN LAS TAREAS DE MAHPOSTERIA EN SEGUNDO PISO Y PASEO EN EL PRIMER PISO. INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA POR PASEO, PARA PRIMER PISO.

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORA

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

MATERIAL EN OBRA:

CEMENTO

ARENA LAVADA

ARENA DE PENA

GRANILLA  $\phi$  1/2"

TUBERIA ELECTRICA

TUBERIA SANITARIA

TUBERIA PRESIÓN

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI  
BLOQUE No 5

EQUIPO EN OBRA:

OPERADOR VOLQUETA

MAESTRO DE OBRA

3 AYUDANTES


2 OFICIALES

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVISORIA

CLIMA: SOLEGADO

FIRMAS:



MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 6 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

CONTINUAL LABORES DE PARETE EN PRIMER PISO,  
AREAS DE COCINA, VESTIER MUJERES, BAÑO MUJERES.  
RES. INSTALACIÓN DE BLOQUE No 5 PARA EL  
SEGUNDO NIVEL.

EQUIPO EN OBRA

MEZCLADORA

VIBRADOR DE CONCRETO

2 PLANCHAS VIBROCOMPACTADORAS

FORMALTA METALICA

MADERA

HERRAMIENTA MENOR

ANDAMIO


## MATERIAL EN OBRA:

GRAVILLA 1/2"  
BLOQUE NO 5  
ACERO 60000 PSI  
CEMENTO  
ARENA LAVADA  
ARENA DE PUNTA  
TUBERIA SANITARIA  
TUBERIA PRESIÓN  
TUBERIA ELECTICA

## PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERSITORIA  
RESIDENTE DE OBRA  
MAESTRO DE OBRA  
2 OFICIALES  
3 AYUDANTES

CLIMA: LUBIAS EN HORAS DE LA TARDE.

FIRMAS: 

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
HORA: 6:00 PM

## ACTIVIDADES REALIZADAS:

INSTALACIÓN DE RED PRESIÓN PARA PRIMER NIVEL, ACTIVIDAD DE PINTES EN VESTIBLO HOMBRÉS BAÑOS HOMBRÉS Y COMEDOR.

TAREAS DE MAJPOSTERIA EN BLOQUE NO 5 PARA EL SEGUNDO NIVEL. AMARRE DE ACERO PARA COLUMNAS.

## PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORA

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

1 OPERADOR VOLQUETA

## MATERIALES EN OBRA:

CEMENTO

BLOQUE No 5

ARENA LAVADA

ARENA DE PENA

GRAVILLA  $\phi$  1/2"

ACERO 60000 PSI

TUBERIA SANITARIA

TUBERIA PRESIÓN

## GRUPO EN OBRA:

VOLQUETA

MADRE

FORMALTA METALICA

MEZCLADORA

VIBRADOR DE CONCRETO


PANA

CANGURO

VIBRADOR DE CONCRETO

HERCULETA MADER

CIUMA: LUVIAS EN HORAS DE LA TARDE

FIRMAS: 

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Hora: 6:00 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

TAREAS DE PARED EN PRIMER NIVEL, ARGA DE RESIDUOS Y LAVANDERIA. CONTINUA LA CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS PARA MAMPUESTERA SEGUNDO NIVEL, INSTALACIÓN DE BLOQUE No 5.

MATERIAL EN OBRA:

CEMENTO

BLOQUE No 5

ARENA LAVADA

ARENA DE OSA

GRANULLA  $\phi$  1/2"

ACERO 60000 PSI

TUBERIA SANITARIA

TUBERIA PRESIÓN

EQUIPO EN OBRA:

MEZCLADORA

BANA

CANURO

FORMALTA METALICA

MARCA

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERCOMUNICACION


RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

3 AYUDANTES

CLIMA: LUVIAS EN HORAS DE LA TARDE

FIRMAS: 

SABADO 01 DE OCTUBRE DE 2011  
HORA: 13 PM

ACTIVIDADES:  
CONTINUAN LAS TAREAS DE FINITE EN PRIMER NIVEL E INSTALACION DE BLOQUES NO 5 EN SEGUNDO NIVEL. VERIFICACION DE SOBOLAS DE PUERTAS Y VENTANAS.

EQUIPO EN OBRA:  
MEZCLADORA DE CONCRETO  
PAVA  
CANGURO  
VIBRADOR DE CONCRETO  
HERRAMIENTA MENOR  
TORNALISTA METALICA

PERSONAL EN OBRA:  
RESIDENTE DE INTERVENTORA  
RESIDENTE DE OBRA  
MASTRO DE OBRA  
2 OFICIALES  
3 AYUDANTES


MATERIALES EN OBRA:  
CEMENTO  
ARENA LAVADA  
ARENA DE PSD A  
ACERO 6000 PSI  
GRAVA  $\phi$  1/2"

TUBERIA SANITARIA

CAN EN MADERA


TUBERIA PRESIÓN

CLIMA: SECO DURANTE LA JORNADA

FIRMAS: 

DOMINGO 2 DE OCTUBRE DE 2022

NO SE LABORÓ.

FIRMAS: 

LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

hora: 6:10 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

TARGAS DE VIGUETA DE CONFIRMAMIENTO,  
SELECCIÓN DE ACEROS VIGAS DE CUBIERTA,  
INSTALACIÓN Y AMARRE DE VIGA LOS CUBIERTA.

Equipo en obra:

ANDAMIO

FORNASTA METALICA

MADERA

MEZCLADORA

PANA

CANGURO

HERRAMIENTA MENOR



PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE INTERMUNICIPAL

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

2 OFICIALES

2 AYUDANTES

MATERIAL EN OBRA:

ACERO DE RESFUERZO 60000 PSI

ALAMBROS NEGRO

BLOQUES No 5

CEMENTO

ARENA LAVADA

ARENA DE PENA

GRAVA  $\phi$  1/2"

CIMA: SECO DURANTE LA JORNADA.

FIRMAS: 